

業興大廈公共位置牆身維修跟進情況

Situação de reparação das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng

業興大廈 Edifício Ip Heng	
日期 Data	跟進進度 Andamento
2022.05.20	廉政公署發佈報告。 Divulgação do Relatório do Comissariado contra a Corrupção.
2022.05.23	公共建設局/房屋局與業興大廈之承建商代表會面，要求相關承建商儘快提交維修方案。 A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e Instituto de Habitação tiveram o encontro com os representantes do empreiteiro responsável pela execução do Edifício Ip Heng, no qual foi-lhe solicitado a entrega da proposta de reparação com a maior brevidade possível.
2022.05.24	1. 公共建設局與業興大廈之監察實體及質量控制單位代表舉行協調會議，商討監督及驗收工作安排。 1. A DSOP realizou uma reunião de coordenação com os representantes das entidades de fiscalização e de controle de qualidade com vista a discutir os trabalhos de fiscalização, vistoria e recepção. 2. 公共建設局收到承建商提交維修方案，正向房屋局，設計單位、監察實體及質量控制單位徵詢意見。 2. A DSOP acusou a recepção da proposta de reparação do empreiteiro, que se encontra na fase de consulta de parecer do IH, projectista, entidades de fiscalização e de controle de qualidade.
2022.05.25	公共建設局與房屋局、承建商、設計單位、監察實體及質量控制單位舉行技術會議。 A DSOP, o IH, o empreiteiro, projectista, entidades de fiscalização e de controle de qualidade realizaram uma reunião técnica.
2022.05.26	承建商提交了修訂的維修方案。 O empreiteiro apresentou a proposta de reparação revista.
2022.05.27	公共建設局、房屋局及承建商與業興大廈管理機關代表舉行會議，就維修方案與管理機關代表介紹及討論。(見附件) A DSOP, o IH e o empreiteiro tiveram uma reunião com os representantes da administração do Edifício Ip Heng, na qual foi apresentada a proposta de reparação aos respectivos representantes que, também, foi objecto de discussão. (vide Anexo)
2022.06.13	公共建設局、房屋局、承建商與業興大廈管理機關代表於 2022 年 5 月 27 日舉行會議之會議摘要。(詳見附件) Resumo da reunião realizada no dia 27 de Maio de 2022 entre a DSOP, o IH e o empreiteiro com os representantes da administração do Edifício Ip Heng. (vide Anexo)
2022.06.17	承建商就業興大廈管理機關代表及業主之意見提供了深化之維修方案。(詳見附件) O empreiteiro apresentou uma proposta de reparação aprofundada sobre as opiniões apresentadas pelos representantes e proprietários da administração do Edifício do Ip Heng. (vide Anexo)
2022.08.12	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第一座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。 A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco I.
2022.08.15	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第二座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。 A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco II.
2022.08.17	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第三座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。 A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco III.
2022.08.19	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第四座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。 A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco IV.
2022.08.22	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第五座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。 A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco V.

業興大廈 Edifício Ip Heng	
日期 Data	跟進進度 Andamento
2022.08.26	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第七座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco VII.
2022.08.29	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第八座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco VIII.
2022.08.30	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第六座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco VI.
2022.08.31	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第九座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco IX.
2022.09.02	公共建設局與房屋局和承建商代表與業興大廈第十座業主舉行公共走廊牆磚維修方案講解會。A DSOP, o IH e os representantes do empreiteiro realizaram uma sessão de esclarecimento sobre a proposta de reparação dos azulejos dos corredores comuns, em conjunto com os proprietários do Edifício Ip Heng, Bloco X.
2022.09.05	業興大廈公共走廊牆磚維修方案十場講解會，業主/住戶常見問題及政府代表/承建商之回應。(詳見附件) Dez sessões de esclarecimento sobre a proposta de reparação das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, as perguntas frequentes dos proprietários/moradores e as respostas dos representantes do Governo/Empreiteiro (vide anexo)
2022.09.14	承建商依據公共位置牆身飾面磚維修方案制成了樣板供業主參觀。(詳見附件) O empreiteiro fez amostras de acordo com a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns para apreciação dos proprietários (vide anexo)
2022.09.22	業興大廈第二座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 2 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.09.23	業興大廈第四座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 4 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.09.27	公共建設局、房屋局、承建商與業興大廈第二座、第四座之管理機關代表、管理公司就該兩座大廈的公共位置牆身飾面磚之維修舉行工程前期籌備協調會。 A DSOP, o IH e o empreiteiro realizaram uma reunião de coordenação com os representantes da administração e as empresas de administração do Bloco 2 e Bloco 4 do Edifício Ip Heng para os trabalhos preparatórios antes das obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns dos dois blocos do referido edifício.
2022.09.28	業興大廈第三座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 3 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.09.29	業興大廈第一座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 1 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.10.07	公共建設局、房屋局、承建商、澳門土木工程實驗室、監察實體與業興大廈第一座、第三座之管理機關代表、管理公司就該兩座大廈的公共位置牆身飾面磚之維修舉行工程前期籌備協調會。 A DSOP, o IH, o empreiteiro, o LECM e a entidade fiscalizadora realizaram uma reunião de coordenação com os representantes da administração e as empresas de administração de propriedades do Bloco 1 e Bloco 3 do Edifício Ip Heng sobre os trabalhos preparatórios antes das obras de reparação dos azulejos no revestimento das paredes dos espaços comuns dos dois blocos do referido edifício.

業興大廈 Edifício Ip Heng	
日期 Data	跟進進度 Andamento
2022.10.14	業興大廈第五座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 5 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.10.20	公共建設局、房屋局、承建商、澳門土木工程實驗室、監察實體與業興大廈第五座之管理機關代表、管理公司就該大廈的公共位置牆身飾面磚之維修舉行工程前期籌備協調會。 A DSOP, o IH, o empreiteiro, o LECM e a entidade fiscalizadora realizaram uma reunião de coordenação com os representantes da administração e as empresas de administração de propriedades do Bloco 5 do Edifício Ip Heng sobre os trabalhos preparatórios antes das obras de reparação dos azulejos no revestimento das paredes dos espaços comuns do referido edifício.
2022.10.20	業興大廈承建商分別於業興大廈第2座、第3座及第4座張貼關於公共位置牆身飾面磚維修工程施工計劃之通告，通知相關工程將於2022年10月28日起陸續開展。 O empreiteiro do Edifício Ip Heng afixou, nos blocos 2, 3 e 4 do respectivo edifício, o aviso sobre o projecto de execução das obras de reparação dos azulejos no revestimento das paredes dos espaços comuns, informando que as respectivas obras terão início, sucessivamente, a partir do dia 28 de Outubro de 2022.
2022.10.21	業興大廈第十座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決不通過。 A administração do Bloco 10 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual não foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.10.28	業興大廈承建商進場為業興大廈第二座開展公共位置牆身飾面磚維修工程。 O empreiteiro do Edifício Ip Heng começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 2.
2022.11.04	業興大廈第九座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決不通過。 A administração do Bloco 9 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual não foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.11.10	業興大廈第八座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決不通過。 A administração do Bloco 8 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual não foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.11.17	業興大廈第七座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 7 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2022.11.25	業興大廈承建商自2022年11月23日起開展業興大廈第四座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 23 de Novembro de 2022, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 4. (vide Anexo)
2022.11.25	業興大廈承建商自2022年11月25日起開展業興大廈第二座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 25 de Novembro de 2022, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 2. (vide Anexo)
2022.11.30	業興大廈承建商自2022年11月30日起開展業興大廈第三座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 30 de Novembro de 2022, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 3. (vide Anexo)
2023.3.31	業興大廈第九座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 9 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2023.4.13	業興大廈第八座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 8 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.

業興大廈 Edifício Ip Heng	
日期 Data	跟進進度 Andamento
2023.5.5	業興大廈承建商自 2023 年 5 月 3 日起開展業興大廈第一座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 3 de Maio de 2023, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 1. (vide Anexo)
2023.5.5	業興大廈承建商自 2023 年 5 月 3 日起開展業興大廈第五座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 3 de Maio de 2023, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 5. (vide Anexo)
2023.5.18	業興大廈承建商自 2023 年 5 月 17 日起開展業興大廈第七座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 17 de Maio de 2023, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 7. (vide Anexo)
2023.6.9	業興大廈第四座公共位置牆身飾面磚維修工作，於 2023 年 6 月 7 日測試通過並完成驗收。(詳見附件) Relativamente aos trabalhos de reparação do revestimento das paredes dos espaços comuns do Bloco 4 do Edifício Ip Heng, foram aprovados os testes e a vistoria para recepção foi concluída em 7 de Junho de 2023. (vide anexo)
2023.7.6	業興大廈第三座公共位置牆身飾面磚維修工作，於 2023 年 7 月 4 日測試通過並完成驗收。(詳見附件) Relativamente aos trabalhos de reparação do revestimento das paredes dos espaços comuns do Bloco 3 do Edifício Ip Heng, foram aprovados os testes e a vistoria para recepção foi concluída em 4 de Julho de 2023. (vide anexo)
2023.8.9	業興大廈第二座公共位置牆身飾面磚維修工作，於 2023 年 8 月 8 日測試通過並完成驗收。(詳見附件) Relativamente aos trabalhos de reparação do revestimento das paredes dos espaços comuns do Bloco 2 do Edifício Ip Heng, foram aprovados os testes e a vistoria para recepção foi concluída em 8 de Agosto de 2023. (vide anexo)
2023.11.16	業興大廈承建商自 2023 年 11 月 16 日起開展業興大廈第八座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 16 de Novembro de 2023, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 8. (vide Anexo)
2023.11.16	業興大廈承建商自 2023 年 11 月 16 日起開展業興大廈第九座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 16 de Novembro de 2023, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 9. (vide Anexo)
2023.11.25	業興大廈第十座管理機關召開了分層所有人大會，由承建商提供的公共位置牆身飾面磚維修方案，大會議決通過。 A administração do Bloco 10 do Edifício Ip Heng convocou a Assembleia Geral de Condóminos, na qual foi aprovada a proposta de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns apresentado pelo empreiteiro.
2023.11.28	業興大廈第一座公共位置牆身飾面磚維修工作，於 2023 年 11 月 28 日測試通過並完成驗收。(詳見附件) Relativamente aos trabalhos de reparação do revestimento das paredes dos espaços comuns do Bloco 1 do Edifício Ip Heng, foram aprovados os testes e a vistoria para recepção foi concluída em 28 de Novembro de 2023. (vide anexo)
2023.11.28	業興大廈第五座公共位置牆身飾面磚維修工作，於 2023 年 11 月 28 日測試通過並完成驗收。(詳見附件) Relativamente aos trabalhos de reparação do revestimento das paredes dos espaços comuns do Bloco 5 do Edifício Ip Heng, foram aprovados os testes e a vistoria para recepção foi concluída em 28 de Novembro de 2023. (vide anexo)
2023.11.28	業興大廈第七座公共位置牆身飾面磚維修工作，於 2023 年 11 月 28 日測試通過並完成驗收。(詳見附件) Relativamente aos trabalhos de reparação do revestimento das paredes dos espaços comuns do Bloco 7 do Edifício Ip Heng, foram aprovados os testes e a vistoria para recepção foi concluída em 28 de Novembro de 2023. (vide anexo)
2024.1.9	業興大廈承建商自 2024 年 1 月 9 日起開展業興大廈第十座公共位置牆身飾面磚維修工程。(詳見附件) O empreiteiro do Edifício Ip Heng, a partir de 9 de Janeiro de 2024, começou a realizar as obras de reparação dos azulejos das paredes dos espaços comuns do Edifício Ip Heng, Bloco 10. (vide Anexo)